

1792, 15 luglio: Campanile, l'atto di collodazione.



A vendo Antonio Martinello Sindaco Contemporaneo)
della Comunità di Valperga fatto Capitolazione)
Li 2: Giugno 1777: colli capi mastri da muro Carlo)
Antonio Desteffanis, Gio Batt^a Ostano, e Carlo Antonio)
Romano, e delliberato à med^a La costruzione d'un)
Campanile esistente in vicinanza della Chiesa)
Conparochiale sotto il titolo della S.^{ma} Trinità,)
à corpo, e non à misura nella Somma di $\text{L. } 5250$:)
per la sola fattura della Costruzione del medesimo)
secondo il Disegno da me Sott.^o formato nell'altezza)
da terra sino al suo finimento Traq: $19:0:0$: che)
equivagliano à piedi Liprandi N^o 114; e siccome nella)
Costruzione del med^o si è ecceduto di piedi due, ed oncie)
sei di più de Traq: 19 : ha dato luogo al capo mastro)
da muro sublocatore Bartolomeo Ferrero di ripetere)
e venir pagato per la maggiore elevazione sud, e)
ripartita la sovra scritta somma di $\text{L. } 5250$: colli)
piedi 114; calcolati per cad: piede Liprando rilleverebbe)
alla somma di $\text{L. } 46:1:0:4$: colli che Li due piedi, ed)
oncie sei eccedenti Li detti Traq: $19:0:0$: rilleverebbero

alla somma di $\text{₹ } 115:2:48$: quale somma spetterebbe
al D. Bartolomeo ferrero Capo mastro sublocatore
per la maggior elevazione sud, e siccome l'obli-
gazione del Capo mastro da muro si è di far
L'imboccatura di tutte le muraglie, il med per tutta
L'altezza del Campanile ha ommesso di quella fare,
come pure alle muraglie laterali d'una scala da
basso in alto, e più d'una metà dell'altra scala
e giudico, che la bonificazione delle $\text{₹ } 115:2:48$ —
possa, e debba tener luogo per la ommissione di
D. imboccatura di tutti li detti tre siti indicati, e
dichiaro non avere il med: altra ragione, che quella
di venir soddisfatto per tutta la somma intiera
delle sud: $\text{₹ } 5250:0:0$: ~~~~~

Ed in quanto al Tolaro Mafiolì stimo pure, che
codesta Communità debba renderlo soddisfatto nella
somma portata dalla lista da me stimata in
margine villevante alla somma di $\text{₹ } 200$: attesi
però Li maggiori Lavori stati fatti dal med: nel
maggiore alzamento fattasi, e con ciò visto il med:
sul posto quello ho collaudato, e collaudo, in fede
Torino Li 15. Luglio 1792:
Lodovico Bo Arch. ^{to} Mis. ^{re} Stim. ^e parte p. S. M.